

SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE DADOS DE CAMPO

22/01/2021

IGUABA_RJ**BAIRRO CIDADE NOVA****PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS**

Trecho	PV Mont.	PV Jus.	Comp	Prof Mon	Prof Jus	Diam	Material	Paviment.	Escavação (m3)	Etapas
009-001	PV10.771	PV10.7.7	32.00	1.050	1.997	150	PVC	ASFALTO	37.030	1
008-001	PV10.752	PV10.7.5	65.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	41.550	1
007-001	PV10.751	PV10.7.5	37.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	24.050	1
006-001	PV10.7.1	PV10.7.2	73.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	49.320	1
006-002	PV10.7.2	PV10.7.3	14.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	9.170	1
006-003	PV10.7.3	PV10.7.4	35.00	1.050	1.111	150	PVC	ASFALTO	23.730	1
006-004	PV10.7.4	PV10.7.5	78.00	1.111	3.710	150	PVC	ASFALTO	140.740	1
006-005	PV10.7.5	PV10.7.6	49.00	3.710	1.275	150	PVC	ASFALTO	81.850	1
006-006	PV10.7.6	PV10.7.7	32.00	1.275	1.050	150	PVC	ASFALTO	22.760	1
006-007	PV10.7.7	PV10.7	57.00	2.047	1.100	150	PVC	ASFALTO	64.540	1
005-001	PV10.6.1	PV10.6	73.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	47.460	1
004-001	PV10.5.1	PV10.5.2	64.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	40.020	1
004-002	PV10.5.2	PV10.5.3	64.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	44.090	1

Trecho	PV Mont.	PV Jus.	Comp	Prof Mon	Prof Jus	Diam	Material	Paviment.	Escavação (m3)	Etapas
004-003	PV10.5.3	PV10.5	64.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	40.190	1
003-001	PV10.4.1	PV10.4	49.00	1.050	1.115	150	PVC	ASFALTO	32.180	1
002-001	PV10.1	PV10.2	50.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	34.660	1
002-002	PV10.2	PV10.3	57.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	36.620	1
002-003	PV10.3	PV10.4	57.00	1.050	1.050	150	PVC	ASFALTO	36.150	1
002-004	PV10.4	PV10.5	41.00	1.115	1.344	150	PVC	ASFALTO	31.150	1
002-005	PV10.5	PV10.6	57.00	1.344	1.595	150	PVC	ASFALTO	52.000	1
002-006	PV10.6	PV10.7	71.00	1.595	1.781	150	PVC	ASFALTO	86.170	1
002-007	PV10.7	PV10.8	43.00	1.781	1.968	150	PVC	ASFALTO	57.930	1
002-008	PV10.8	PV010	44.00	2.018	2.010	200	PVC	ASFALTO	71.810	1
001-001	PV001	PV002	33.00	1.053	1.053	150	PVC	ASFALTO	21.490	1
001-002	PV002	PV003	38.00	1.053	1.050	150	PVC	ASFALTO	24.530	1
001-003	PV003	PV004	75.00	1.050	1.405	150	PVC	ASFALTO	56.040	1
001-004	PV004	PV005	75.00	1.405	1.629	150	PVC	ASFALTO	72.940	1
001-005	PV005	PV006	75.00	1.629	1.913	150	PVC	ASFALTO	102.750	1
001-006	PV006	PV007	51.00	1.913	2.217	150	PVC	ASFALTO	76.970	1

Trecho	PV Mont.	PV Jus.	Comp	Prof Mon	Prof Jus	Diam	Material	Paviment.	Escavação (m3)	Etapas
001-007	PV007	PV008	35.00	2.217	2.447	150	PVC	ASFALTO	60.340	1
001-008	PV008	PV009	45.00	2.447	2.563	150	PVC	ASFALTO	82.070	1
001-009	PV009	PV010	45.00	2.563	2.479	150	PVC	ASFALTO	83.670	1
001-010	PV010	FIM	7.00	2.537	2.589	200	PVC	ASFALTO	15.250	1